

[illegible]

A01

ZINCHITALIA
Via Mazzini 240/242
I - 25020 ALFIANELLO (BS)
Tel. 030/993300 - fax 030/9933280

CERTIFICATE OF CONFORMANCE

A02

Certificato di controllo - Inspection certificate
Abnahmeprüfzeugnis

2.2
In accordo - according to - laut
EN 10204

N. certificato - Certificate N° - Prüf Nr.
C240238585/001228
Data - Date - Datum
23/02/24
Redattore documento - Drawer of the document
Aussteller der Bescheinigung
Ufficio Qualità - Quality Dept. - Qual.Abt.

A06
Cliente - Customer - Besteller
SZATMARI KFT
JASZBERENY JASZTELKI UT 73
5100 JASZBERENY

A07

Ordine - Order - Bestellung del .of- vom
A10 N.conferma - order confirmation - Auftragsbestätigung C2400127 -0001 30/01/24 A11 Bolla - Delivery note - Lieferschein 24000289 22/02/24 A12 Fattura - Invoice - Rechnung 24E00134 22/02/24

A08 Comm. N° - Work N° - Werks Nr.

Tubi di acciaio saldati longitudinalmente ERW - Longitudinally welded steel tubes ERW - HF Geschw.Stahl
Liscio / Plain ends / Glatte E

B01 Norma di esecuzione - Standard specification - Ausführung EN 10255 / EN 10240 .
B02 Acciaio - Steel grade - Stahlgüte S195T
B04 Stato dei tubi - State of the tubes - Zustand der Rohre Saldati - Welded - Geschweisst
B06 Punzonatura - Punching - Stahlstempelung

Analisi chimica - Chemical Composition - Schmelzeanalyse

B08	N°(tubi)	Dimensions Size Abmessung	Kg mt	B12	B14	B15-B16	Colata Heat Schmelze	Prova Test Probe	M W L T min.	Re N/mm²	Rm N/mm²	C12	C13	A %	Kv1 J	Kv2 J	Kv3 J	Kvm J/min.	C71	C72 Mn max.	C73 Si max.	P % max.	S % max.	Al % max.	Cr % max.	Ni % max.	Mo % max.	Cu % max.	V % max.	Ti % max.	C82 Nb %	C83 Mo+Nb %	C84 Cr+Cu+Mo+Nb %	C85 CEV %
	91	33,7x3,20x6000	1260	546,00				01	235	374,0	430,0	31,00	20					27	0,170	0,540	0,011	0,014	0,007	0,041	0,030	0,020	0,005	0,060	0,001	0,001	0,001	0,006	0,115	0,210

D01 M=Material base - Base material - Ausgangsmaterial W=Saldatura - Weld - Schweissung C02 L=Longitudinale - Longitudinal - Transversale - Quere C03(*) Temperatura di prova - Test temperature - Prüftemperatur

PROVE - TEST - RING
C60 Prova di allargamento - Drift expanding test - Aufweilversuch
C61 Prova di schiacciamento - Flattening test - Ringflversuch
D01 Controllo visivo e dimensionale - Visual and dimensional inspection - Beschligung und Maßkontrolle
D02
D03 Controllo NDT di tutti i tubi con Eddy Current in accordo alla EN ISO 10893-1
NDT Test on all tubes with Eddy Current test in accordance to EN ISO 10893-1
Zerstörungsfrei Pruefung alle Rohre mit Wirbelstromprüfung nach EN ISO 10893-1
D04

ULTERIORI REQUISITI - FURTHER QUALIFICATIONS - WEITERE ANFORDERUNGEN

D51

TUTTI I TUBI HANNO SUPERATO LE PROVE DI TENUTA PREVISTE DALLA NORMA DI FABBRICAZIONE - Leak-tightness tests expected by production specification required are performed with satisfactory result - IL MATERIALE, LE CONDIZIONI DI FORNITURA E TUTTE LE ALTRE CARATTERISTICHE SONO CONFORMI ALL'ORDINE - The steel, the supply conditions and all other requirements are in accordance with the order

Z01

Z02 Firma Z03 Z04 Z05 Z06

[illegible]

[illegible]

